

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data do Orçamento: 06/10/2025



Obra
RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E DUPLICAÇÃO DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-270 (LAGARTO) / SE-170 (CIDADE DE RIACHÃO DO DANTAS), INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,00 KM, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, NESTE ESTADO.

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Sergipe
SICRO3 - 07/2025 - Sergipe
ORSE - 07/2025 - Sergipe
ANP - 08/2025 - Nordeste

B.D.I.
29,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS	100,00% 14.658.533,53	2,89% 423.452,16	6,03% 884.324,13	15,66% 2.295.764,36	19,62% 2.876.277,63	7,63% 1.118.014,15	7,63% 1.118.014,15	10,76% 1.577.882,37	19,44% 2.849.643,98	10,34% 1.515.160,60
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 779.599,39	12,00% 93.551,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93	11,00% 85.755,93
1.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	100,00% 96.509,01	100,00% 96.509,01								
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 113.463,86	12,00% 13.615,66	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02	11,00% 12.481,02
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 60.736,92	50,00% 30.368,46								50,00% 30.368,46
1.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	100,00% 63.344,92	15,00% 9.501,74	15,00% 9.501,74	15,00% 9.501,74	15,00% 9.501,74	15,00% 9.501,74	15,00% 9.501,74	5,00% 3.167,25	5,00% 3.167,25	
1.6	TERRAPLENAGEM	100,00% 105.922,38	30,00% 31.776,71	40,00% 42.368,95	30,00% 31.776,71						
1.7	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	100,00% 5.860.878,27		10,00% 586.087,83	30,00% 1.758.263,48	30,00% 1.758.263,48				20,00% 1.172.175,65	10,00% 586.087,83
1.8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 4.997.136,32			5,00% 249.856,82	20,00% 999.427,26	20,00% 999.427,26	20,00% 999.427,26	20,00% 999.427,26	20,00% 749.570,45	
1.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 21.007,13							30,00% 6.302,14	50,00% 10.503,57	20,00% 4.201,43
1.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 163.052,18							30,00% 48.915,65	50,00% 81.526,09	20,00% 32.610,44
1.11	RECUPERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	100,00% 191.777,40								20,00% 38.355,48	80,00% 153.421,92
1.12	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 1.369.949,72							30,00% 410.984,92	40,00% 547.979,89	30,00% 410.984,92
1.13	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 686.402,32	20,00% 137.280,46	20,00% 137.280,46	20,00% 137.280,46					20,00% 137.280,46	20,00% 137.280,46
1.14	DIVERSOS	100,00% 97.633,71	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19	11,11% 10.848,19
1.15	PROJETOS	100,00% 51.120,00									100,00% 51.120,00
2	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	100,00% 1.945.217,09			5,00% 97.260,85	20,00% 389.043,42	20,00% 389.043,42	20,00% 389.043,42	20,00% 389.043,42	15,00% 291.782,56	
2.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	100,00% 1.831.620,91			5,00% 91.581,05	20,00% 366.324,18	20,00% 366.324,18	20,00% 366.324,18	20,00% 366.324,18	15,00% 274.743,14	
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	100,00% 113.596,18			5,00% 5.679,81	20,00% 22.719,24	20,00% 22.719,24	20,00% 22.719,24	20,00% 22.719,24	15,00% 17.039,43	
Porcentagem			2,55%	5,33%	14,41%	19,67%	9,08%	9,08%	11,85%	18,92%	9,13%
Custo			423.452,16	884.324,12	2.393.025,21	3.265.321,04	1.507.057,56	1.507.057,56	1.966.925,78	3.141.426,54	1.515.160,59
Porcentagem Acumulado			2,55%	7,88%	22,29%	41,96%	51,03%	60,11%	71,95%	90,87%	100,0%
Custo Acumulado			423.452,16	1.307.776,28	3.700.801,49	6.966.122,53	8.473.180,09	9.980.237,65	11.947.163,43	15.088.589,97	16.603.750,62